

附件一：

新北市淡水區天生自辦市地重劃區 工作進度表	
工程項目	預定進度
1. 發起成立籌備會	自民國 100 年 11 月至民國 101 年 01 月
2. 範圍申請核定	自民國 101 年 01 月至民國 101 年 02 月
3. 徵求同意	自民國 101 年 01 月至民國 103 年 12 月
4. 研訂自辦市地重劃計劃書並申請核定	自民國 104 年 03 月至民國 104 年 05 月
5. 公告重劃計劃書並通知土地所有權人	自民國 104 年 05 月至民國 104 年 07 月
6. 研擬重劃會章程草案	自民國 104 年 07 月至民國 104 年 08 月
7. 成立重劃會	自民國 104 年 08 月 1 日成立至民國 105 年 03 月 21 日核定備查
8. 辦理水土保持計畫設計審查	自民國 104 年 10 月至民國 105 年 03 月
9. 現況調查及測量	自民國 105 年 08 月至民國 105 年 12 月
10. 查估及發放土地改良物或墳墓拆遷補償費	自民國 105 年 08 月至民國 107 年 03 月
11. 工程設計規劃及審查	自民國 106 年 05 月至民國 112 年 12 月
12. 地上物拆遷異議處理	自民國 107 年 04 月至民國 112 年 12 月
13. 工程施工	自民國 113 年 05 月至民國 115 年 05 月
14. 查估及評定重劃前後地價	自民國 114 年 01 月至民國 114 年 06 月
15. 土地分配設計及計算負擔	自民國 115 年 01 月至民國 115 年 12 月

16. 公告禁止移轉等事項辦理	自民國 115 年 01 月至民國 116 年 06 月
17. 工程驗收接管	自民國 115 年 06 月至民國 116 年 06 月
18. 分配結果公告及異議之處理	自民國 116 年 01 月至民國 116 年 12 月
19. 申請地籍整理及土地登記	自民國 117 年 01 月至民國 117 年 06 月
20. 交接土地及清償	自民國 117 年 07 月至民國 117 年 12 月
21. 申請核發重劃費用負擔證明書	自民國 118 年 01 月至民國 118 年 06 月
22. 財物結算	自民國 118 年 07 月至民國 118 年 12 月
23. 撰寫重劃報告	自民國 118 年 12 月至民國 119 年 03 月
24. 解散重劃會	自民國 119 年 04 月至民國 119 年 05 月
<p>備 註：</p> <p>本表工作項目及預定工作進度時間，可視重劃區實際狀況自行調整研訂。</p>	